

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKI NAČELNIK**

Broj: 02-49-2-51-5/17

Datum: 9.5.2017. godine

**“ŠF Inžinjeri” d.o.o. Tuzla
Turalibegova 22, 75000 Tuzla**

Predmet: Izjava o jednostranom raskidu ugovora

Poštovani

Općina Tešanj je poduzimala određene radnje, a sve u cilju kako bi realizovali Ugovor o nabavci radova “Izgradnja preostalog dijela distributivnih cjevovoda na vodovodu Medakovo-Trepče i sekundarne mreže” za Lot-1 Izgradnja preostalog dijela distributivnih cjevovoda na vodovodu Medakovo-Trepče i za Lot-2 Izgradnja sekundarne mreže vodovoda Medakovo-Trepče, protokol Općine Tešanj broj: 02-49-1-1754-15/16 od 29.8.2016. godine i protokol “ŠF Inžinjeri” d.o.o. Tuzla broj: 262/16 – I od 29.8.2016. godine (u daljem tekstu Ugovor).

Nakon detaljne analize i nekoliko sastanaka koji su održani, a naročito sastanka od 10.4.2017. godine sa predstavnicima “ŠF Inžinjeri” d.o.o. Tuzla i obavijesti koju smo Vam dostavili (akt Općine Tešanj broj 02-49-2-51-4/17 od 14.04.2017.godine), konstatovano je da izvođač “ŠF Inžinjeri” d.o.o. Tuzla nije završio radove u predviđenim rokovima, te je Općina Tešanj kao investitor odredila dodatni rok za izvršene radova do 30.04.2017. godine. Na navedeni akt niste dostavili primjedbe, niti ste nas izvjestili o poduzimanju radnji kako bi ispoštovali dodatni rok koji Vam je ostavljen.

Uvidom u građevinski dnevnik od 03.05.2017. godine i zabilješku Nadzornog organa, jasno se može zaključiti da niste završili obaveze (okončali radove) po potpisanom Ugovoru i u naknadno ostavljenom roku. Pored navedenog Nadzorni organ je aktom broj 40-06-IB-IZV/17 od 5.5.2017. godine predložio Investitoru da se pokrene postupak raskida Ugovora.

Općina Tešanj kao investitor je izmirala sve prispjele obaveze, odnosno plaćanja po završenim i od Nadzornog organa ovjerenim privremenim situacijama. Pored toga, Općina Tešanj Vam je ostavila dodatni rok za izvršenje radova, te smo poduzimali niz mjera kako bi izvođač završio radove. **Vaše kašnjenje u izvođenju radova i nezavršavanje radova smatramo teškim profesionalnim propustom koji utiče na jednostrani raskid Ugovora.**


Izvođač radova “ŠF Inžinjeri” d.o.o. je zanemario Ugovorom preuzete obaveze, počinio nedostatke koji se ponavljaju, nije otklanjao nedostatke i nije poduzeo potrebne radnje u dodatno ostavljenom roku kako bi iste završio. Shodno navedenom, a u skladu sa članom 24. Ugovora ovim putem vršimo jednostrani raskid istog.

Ovim aktom Vas obavještavamo da ste u skladu sa članom 22. Ugovora dužni platiti ugovorenu kaznu za zakašnjenje u izvršenju radova u visini od 5% od vrijednosti ugovorenih radova, odnosno dužni ste platiti 15.903,36 KM. Ukoliko ovu kaznu ne platite u roku od 30 dana, bit ćemo primorani sudskim putem tražiti naplatu navedenog novčanog iznosa, a sve u skladu sa potpisanim Ugovorom, te ovaj akt možete smatrati opomenu pred tužbu.

Ovim aktom obavještavamo Nadzorni organ “IBIS” d.o.o. Zavidovići, da poduzme potrebne radnje.

Dostavljeno:

- ① Naslov
2. “IBIS” d.o.o. Zavidovići, Nadzorni organ
3. Arhiva



OPĆINSKI NAČELNIK

mr.sci. Suad Huskić